

ПРОТОКОЛ №17

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И
ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»

г. Жиздра

01 июля 2019 года
15-00 час.

Присутствовали:

Председательствующий - Г.В. Ящечкина, Глава городского поселения «Город Жиздра»

Члены Комиссии:

- Г.В.Буденков, Глава администрации городского поселения «Город Жиздра», заместитель председателя комиссии
- Т.А.Ерохина, заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра», ответственное лицо за реализацию муниципальной программы
- О.В. Кретьева, главный специалист 1 разряда администрации городского поселения «Город Жиздра», секретарь Комиссии
- Л.А. Маркина – депутат Городской Думы городского поселения «Город Жиздра», член комиссии по правовой и социальной защите населения
- В.А. Корева – директор ООО «Твой Дом»
- А.А. Волков, мастер по благоустройству ООО «Твой Дом»

Приглашенные:

СМИ

- С.В.Жорина

Повестка:

1. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» и согласовании ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая сообщила о том, что в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2019 год предусмотрено благоустройство двух общественных территорий. В текущем году будут продолжены работы по благоустройству парка «Городской сад» и начнутся работы в Молодежном сквере. В Городском саду в рамках работ по благоустройству планируется укладка тротуарной плитки по дорожкам в центральной части парка, асфальтирование дорожек по периметру, устройство танцевальной площадки, установка скамеек, урн, монтаж освещения и ограждение парка. В Молодежном сквере устройство фонтана. Татьяна Анатольевна рассказала о том, что администрацией городского поселения «Город Жиздра» подготовлены сметы на все виды работ, по ним получены заключения об оценке достоверности сметной стоимости и начаты конкурсные процедуры. На работы по благоустройству Городского сада заключены два контракта: один с ООО «Хвостовичская ПМК» на укладку тротуарной плитки по дорожкам в центральной части парка, асфальтирование дорожек по периметру, устройство танцевальной площадки, установку скамеек, урн, монтаж освещения, другой на установку ограждения с ООО «МВА». По результатам определения подрядчика на основании протокола подведения итогов Электронного аукциона от 07 марта 2019 года № 0137300002319000003 заключен муниципальный контракт от 20 марта 2019 года №0137300002319000003-0207259-01 на благоустройство парка «Городской сад» в г.Жиздра, Калужской области с Обществом с ограниченной ответственностью «Хвостовичская ПМК» на сумму 4 644 228 рублей 95 копеек. Сумма снижения начальной минимальной цены контракта по результатам торгов в сумме 884615 рублей 05 копеек будет направлена на дополнительный объем работ по благоустройству территории парка. Работы, предусмотренные сметой, подрядчиком начаты и ведутся в настоящее время. Срок исполнения контракта 1 июля текущего года. По результатам определения подрядчика на основании протокола подведения итогов Электронного аукциона от 29 мая 2019 года № 0137300002319000037 заключен муниципальный контракт от 10 июня 2019 года №0137300002319000037001 на устройство ограждения парка «Городской сад» в г.Жиздра, Калужской области с Обществом с ограниченной ответственностью «МВА» на сумму 490 218 рублей 40

